

INFORMASJON FRA STYRET VED UKESLUTT

UKE 42

OPPUSSING OPPGANGER

Status

Arbeidet med oppussingen av oppgangene gjenopptas 24 oktober ifølge tidligere utsendt informasjonsnotat fra Selvaag Prosjekt. Det vil da bli oppstart i hhv FH 56 og 54 hvor det males grått. Planen er videre er oppstart 4. november i FH 32 og FH 30. Her skal det også males grått. Legging av gulvbelegg utføres når malerarbeidet i hver oppgang er ferdigstilt. Det samme med montering av nye ringeklokker og dørskilt.

Nye inngangsdører og rekkverk

Beslutninger rundt nye dører og rekkverk har vært en av grunnene til at prosjektet nå er noe forsinket. Det har vært mange hensyn som skulle ivaretas. Montering av disse er derfor planlagt på nyåret.

Ferdigstillelse

Dato for ferdigbefaring av hele prosjektet er satt til 6 februar 2020. Overtagelsesdato er satt til 14 februar 2020.

Bestilling av kikkehull til dører

Tidsfristen for bestilling av kikkehull til de nye dørene har nå gått ut. Totalt 77 seksjonseiere har ønsket dette montert.

OPPRYDDING I BLOMSTERKASSER

Som tidligere nevnt er det i forbindelse med oppryddingen identifisert 10-12 blomsterkasser som har behov for til dels omfattende utbedringer slik at disse kan få et forlenget liv på 5-10 år. Dette er også estimatet på

hvor lenge vi kan forvente at resterende kasser kan anvendes.

FAKTURERING—ELBILLADING


Forbruket til lading av elbil vil bli fakturert etterskuddsvis en gang pr. år. Kostnadene beregnes fra en gjennomsnittspris på strøm gjennom året. Det blir lagt et administrasjonsgebyr på beløpet, som skal dekke kostnader for overvåking av oppetid og drift av systemet. Første faktura vil dekke bruken fra start i fjor høst eller når ladeboks ble tatt i bruk – til 1. oktober 2019. Vi regner med å sende første faktura i løpet av de nærmeste to ukene.

Fossum, 18 oktober 2019

Styret

Informasjon fra
styret

UKE 42



Fossum Boligsameie skal til enhver tid fremstå som et attraktivt og moderne sted å bo for nåværende og fremtidige seksjonseiere